

Утвержден приказом
Перегребненского ЛПУМГ
от «04» 04 2025 г. № 00338

ПЛАН
Подготовки к отопительному периоду 2025/2026 года теплогенерирующего и теплосетевого оборудования
Перегребненского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»

№ п.п.	Наименование оборудования	Содержание мероприятия	Документ-основание	Единица измерения	Плановое количество				Ответственный исполнитель	
					Май	Июнь	Июль	Август	Должность	Ф.И.О.
1.	Организационно-распорядительный документ Распоряжение №15 от 23.02.2024	Утверждение (актуализация) распорядительного документа о назначении лица, ответственного за диспетчерское управление	п. 15.1.1 ПТЭТЭ	-	1	-	-	-	Ответственный за ТЭУ инженер службы ЭВС	Васиков М.Д.
2.	Перечень инструкций при эксплуатации тепловых энергоустановок	Утверждение (актуализация) перечня производственных инструкций	п. 2.8.2 ПТЭТЭ	-	1	-	-	-	Ответственный за ТЭУ инженер службы ЭВС	Васиков М.Д.
3.	Эксплуатационные инструкции И-PG-350-2023 И-PG-372-2023 И-PG-376-2023 И-PG-378-2023 И-PG-382-2023 И-PG-389-2023 И-PG-390-2023 И-PG-427-2023 И-PG-437-2023 И-PG-439-2023 И-PG-443-2023	Утверждение (актуализация) эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения	п. 2.8.4 ПТЭТЭ	-	20	-	-	-	Ответственный за ТЭУ инженер службы ЭВС	Васиков М.Д.
4.	Документы ответственного за ТЭУ согласно перечня документов ответственного за ТЭУ	Утверждение (актуализация) температурных графиков,	п. 6.2.1 Правил №115	шт	2	-	-	-	Ответственный за ТЭУ инженер	Васиков М.Д.

		гидравлических режимов работы системы ТС							службы ЭВС	
5.	Документы ответственного за ТЭУ согласно перечня документов ответственного за ТЭУ	Проверка и актуализация сведений эксплуатационных паспортов оборудования ТЭУ	ПТЭТЭ	шт	61	-	-	-	Ответственный за ТЭУ инженер службы ЭВС	Васиков М.Д.
6.	Дымовые трубы котельной ж.п. котлов №1,2,3,4,5,6,7	Наружный осмотр, газоотводящего ствола, анкерных болтов, вантовых оттяжек и их креплений.	ПТЭТЭУ п. 3.3.10 п. 3.3.14 График	шт	-	-	6	-	инженер службы ЭВС	Савин А.Ю.
7.	Газопроводы низкого давления и газовое оборудование, ГРУ котельной	ТО и ТР газопроводов низкого давления и газового оборудования, ГРУ котельной	ПТЭТЭУ п. 4.2.44 п. 4.2.56 График	шт	-	1	-	-	инженер службы ЭВС	Савин А.Ю.
8.	Тепловые сети ж.п. ТП №21 – ТП Советская 15А.(Советская №11;13;15;15А)	Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность	ПТЭТЭУ п. 6.2.13	м.п.	-	422	-	422	инженер службы ЭВС	Савин А.Ю.
9.	Тепловые сети ж.п. ТП №21 – ТП №13 (Советская, Спасенникова, Таежная);	Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность	ПТЭТЭУ п. 6.2.13	м.п.	-	266	-	266	инженер службы ЭВС	Савин А.Ю.
10.	ТП №2 – ТП № 25 (Советская)	Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность	ПТЭТЭУ п. 6.2.13	м.п.	-	466	-	466	инженер службы ЭВС	Савин А.Ю.
11.	Тепловые сети ж.п. ТП №16 – ТП Спасенникова 13. (Спасенникова №: 1;13А;13Б;14;14А.)	Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность	ПТЭТЭУ п. 6.2.13	м.п.	-	5x248 (1240)	-	5x248 (1240)	инженер службы ЭВС	Савин А.Ю.
12.	ТП №25 – ТП №31. (Лесная №2;2А;2Б;2В;6А;6Б;6В.)	Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность	ПТЭТЭУ п. 6.2.13	м.п.	-	440	-	440	инженер службы ЭВС	Савин А.Ю.
13.	ТП №4- ТП №12. (Таежная)	Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность	ПТЭТЭУ п. 6.2.13	м.п.	-	654	-	654	инженер службы ЭВС	Савин А.Ю.
14.	Тепловые сети ж.п. ТП №21 – ТП Советская 15А.(Советская №11;13;15;15А)	Промывка тепловых сетей	ПТЭТЭУ п. 6.2.13	м.п.	-	-	422	-	инженер службы ЭВС	Савин А.Ю.
15.	Тепловые сети ж.п. ТП №21 – ТП №13 (Советская, Спасенникова, Таежная);	Промывка тепловых сетей	ПТЭТЭУ п. 6.2.13	м.п.	-	-	266	-	инженер службы ЭВС	Савин А.Ю.
16.	ТП №2 – ТП № 25 (Советская)	Промывка тепловых сетей	ПТЭТЭУ п. 6.2.13	м.п.	-	-	466	-	инженер службы ЭВС	Савин А.Ю.

17.	Тепловые сети ж.п. ТП №16 – ТП Спасенникова 13. (Спасенникова №: 1;13А;13Б;14;14А.)	Промывка тепловых сетей	ПТЭТЭУ п. 6.2.13	м.п.	-	-	5x248 (1240)	-	инженер службы ЭВС	Савин А.Ю.
18.	ТП №25 – ТП №31. (Лесная №2;2А;2Б;2В;6А;6Б;6В.)	Промывка тепловых сетей	ПТЭТЭУ п. 6.2.13	м.п.	-	-	440	-	инженер службы ЭВС	Савин А.Ю.
19.	ТП №4- ТП №12. (Таежная)	Промывка тепловых сетей	ПТЭТЭУ п. 6.2.13	м.п.	-	-	654	-	инженер службы ЭВС	Савин А.Ю.
20.	Тепловые сети ж.п. ТП №21 – ТП Советская 15А.(Советская №11;13;15;15А)	Испытания тепловых сетей на максимальную температуру	ПТЭТЭУ п. 6.2.32 График	шт.	-	1	-	-	инженер службы ЭВС	Савин А.Ю.
21.	Тепловые сети ж.п. ТП №21 – ТП №13 (Советская, Спасенникова, Таежная);	Испытания тепловых сетей на максимальную температуру	ПТЭТЭУ п. 6.2.32 График	шт.	-	1	-	-	инженер службы ЭВС	Савин А.Ю.
22.	ТП №2 – ТП № 25 (Советская)	Испытания тепловых сетей на максимальную температуру	ПТЭТЭУ п. 6.2.32 График	шт.	-	1	-	-	инженер службы ЭВС	Савин А.Ю.
23.	Тепловые сети ж.п. ТП №16 – ТП Спасенникова 13. (Спасенникова №: 1;13А;13Б;14;14А.)	Испытания тепловых сетей на максимальную температуру	ПТЭТЭУ п. 6.2.32 График	шт.	-	1	-	-	инженер службы ЭВС	Савин А.Ю.
24.	ТП №25 – ТП №31. (Лесная №2;2А;2Б;2В;6А;6Б;6В.)	Испытания тепловых сетей на максимальную температуру	ПТЭТЭУ п. 6.2.32 График	шт.	-	1	-	-	инженер службы ЭВС	Савин А.Ю.
25.	ТП №4- ТП №12. (Таежная)	Испытания тепловых сетей на максимальную температуру	ПТЭТЭУ п. 6.2.32 График	шт.	-	1	-	-	инженер службы ЭВС	Савин А.Ю.
26.	Тепловые сети ТП – Таежная 10	Обследование трубопроводов в шурфах	ПТЭТЭУ п. 6.2.34 График	шт	-	-	-	2	инженер службы ЭВС	Савин А.Ю.
27.	Тепловые сети ж/п	Восстановление (замена) ограждающих конструкций, тепловой изоляции, обозначения, окраски	ПТЭТЭУ п. 5.2.	п. м.	-	50	-	-	инженер службы ЭВС	Савин А.Ю.
28.	Тепловые сети КС-жилой поселок	Восстановление (замена) ограждающих конструкций, тепловой изоляции, обозначения,	ПТЭТЭУ п. 5.2.	п. м.	-	-	50		инженер службы ЭВС	Савин А.Ю.

		окраски								
29.	Предохранительные клапана котельной ж.п. котлов №1,2,3,4,5,6,7	Ревизия и настройка предохранительных клапанов	ПТЭТЭУ п. 4.2.57. График	шт	-	-	7	-	инженер службы ЭВС	Савин А.Ю.
30.	Запорная арматура сети теплоснабжения	Ревизия и ремонт, набивка уплотнений, смазка, окраска, нумерация	ПТЭТЭУ п. 9.3.22. График	шт	-	35	15	20	инженер службы ЭВС инженер службы ЭВС	Васиков М.Д. Савин А.Ю.
31.	НС котельная (сетевой насос №1-3)	Ревизия и ремонт, набивка уплотнений, смазка, окраска, нумерация	ПТЭТЭУ п. 6.2.50 График	шт	-	-	3	-	инженер службы ЭВС	Савин А.Ю.
32.	Котельная ж.п. Котлы №1,2,3,4,5,6,7	Гидравлические испытания котлов на прочность и плотность	ПТЭТЭУ Раздел 5.3	шт		6		6	инженер службы ЭВС	Савин А.Ю.
33.	Котельная ж.п. Котлы №1-7	Вскрытие, чистка внутренних поверхностей	ПТЭТЭУ Раздел 5.3	шт	-	2	3	2	инженер службы ЭВС	Савин А.Ю.
34.	Здания и сооружения (котельная ж.п., ТП)	Комплексное обследование зданий и сооружений	ПТЭТЭУ п. 11.5	шт	-	-	19	-	инженер службы ЭВС инженер службы ЭВС	Васиков М.Д. Савин А.Ю.
35.	Оборудование водоподготовки (установка ХВП ЖП и КС)	ТО и Р оборудования водоподготовки	ПТЭТЭУ Раздел 12	шт	-	-	1	-	инженер службы ЭВС инженер службы ЭВС	Васиков М.Д. Савин А.Ю.
36.	Котельная ж.п. котлы №1-7	Проведение пробных пусков котлов, включая комплексное опробование оборудования	ПТЭТЭУ п. 11.6 График пробных топок	шт	-	-	-	7	инженер службы ЭВС инженер службы ЭВС	Васиков М.Д. Савин А.Ю.
37.	Теплогенерирующее и теплосетевое оборудование (система ТС)	Регулировка системы ТС	ПТЭТЭУ п. 9.3.25. График	шт	-	-	-	1	инженер службы ЭВС инженер службы ЭВС	Васиков М.Д. Савин А.Ю.

38.	Насосная станция ж.п.	Комплексное опробывание насосных станций	ПТЭТЭУ п. 6.2.48. График	шт	-	-	-	5	инженер службы ЭВС инженер службы ЭВС	Васиков М.Д. Савин А.Ю.
39.	Теплогенерирующее и теплосетевое оборудование	Проведение противоаварийных тренировок	ПТЭТЭУ п. 11.3. График	шт	1	1	1	1	инженер службы ЭВС инженер службы ЭВС	Васиков М.Д. Савин А.Ю.
40.	Аварийный запас МТР	Формирование аварийного комплекта МТР	п. 2.7.3. Правил №115	шт	-	-	-	1	инженер службы ЭВС инженер службы ЭВС	Васиков М.Д. Савин А.Ю.

исп. И.В. Косинцев
тел. (777) 38-219